

Checkliste - Modulanfrage / Systemanfrage

Firma Datum
..... Name
Abtlg. Tel.
Strasse Fax
Ort E-mail

Diese Checkliste soll Ihnen die Planung Ihrer Anlage erleichtern und gleichzeitig als Basis für Ihre detaillierte Modulanfrage / Systemanfrage dienen.

1 Angebotsumfang

- Baueinheiten für WT-Umlauf zur Selbstmontage
(Mechanik-Module ohne Pneumatik, Elektrik, Steuerung)
- System mechanisch komplett aufgebaut (ohne Pneumatik, Elektrik, Steuerung)
- System verdrahtet auf Klemmenkasten (inkl. Pneumatik/Initiatoren, ohne Steuerschrank)
- System komplett funktionsfähig (inkl. Steuerschrank)

2 Systemdaten

Länge / Breite (gemäß Layout) mm
Höhe der Arbeitsstrecke (Unterkante WT) mm
Systemleistung (Taktzeit je WT) sec
Fördergeschwindigkeit (3), 6, 9, 12, (18) m/min
Anzahl der Handarbeitsplätze Stück
Anzahl der Automatikstationen Stück

Muß das System antistatisch ausgelegt werden ? Nein Ja

Sind Liefervorschriften bzgl. Elektrik / Pneumatik zu beachten ? Wenn ja, bitte beilegen.

Sind Umgebungseinflüsse (Späne, Staub, Wasser, Fett, Öl, Wärme, Kälte, elektromagnetische Felder etc.) zu berücksichtigen ?

Wenn Ja, welche:

Sind Flüssigkeitsauffangwannen unter dem System gefordert ? Nein Ja

